

勘探点一览表

工程名称：岳阳市强制隔离戒毒所迁建项目市政相关配套设施项目

序号	勘探点编号	坐标		地面高程 (m)	钻探深度 (m)	取样个数				标贯 (次)	动探	地下稳定水位		勘探终止日期
		X (m)	Y (m)			原状样	扰动样	岩样	水样		重型动探深度 (m)	埋深 (m)	高程 (m)	
1	zk1	3251980.127	424462.465	85.09	18.00	2		1						2024.08.22
2	zk2	3251957.865	424444.977	84.88	18.00	5	1	2						2024.08.22
3	zk3	3251985.011	424448.526	84.55	18.00					2	0.60			2024.08.22
4	zk4	3252027.034	424400.486	81.07	18.00									2024.08.22
5	zk5	3252072.618	424352.292	77.71	18.00	1		2						2024.08.23
6	zk6	3252075.194	424339.859	76.95	18.00									2024.08.23
7	zk7	3252128.281	424275.354	72.76	16.00									2024.08.23
8	zk8	3252123.164	424272.883	72.47	16.00									2024.08.23
9	zk9	3252162.722	424205.837	68.76	18.00	1		2						2024.08.25
10	zk10	3252156.139	424202.362	68.22	18.00					2	0.60			2024.08.25
11	zk11	3252186.378	424124.017	64.73	18.00	1						14.20	50.53	2024.08.25
12	zk12	3252178.851	424123.914	64.39	18.00	3		2				14.30	50.09	2024.08.25
13	zk13	3252196.567	424018.198	61.30	16.00					1	0.60	11.60	49.70	2024.08.26
14	zk14	3252187.651	424018.396	61.23	16.00							11.70	49.53	2024.08.26
15	zk15	3252198.560	423918.882	58.58	18.00	2		2				8.90	49.68	2024.08.26
16	zk16	3252203.376	423819.142	55.76	16.00					2	0.60	6.10	49.66	2024.08.26
17	zk17	3252231.072	423821.546	54.96	16.50	3		2				5.30	49.66	2024.08.27
18	zk18	3252246.030	423820.990	50.82	16.00						0.60	1.50	49.32	2024.08.27
19	zk19	3252251.448	423818.259	50.88	16.10	1	1	2	1			1.60	49.28	2024.08.27
20	zk20	3252245.540	423805.850	50.94	16.50						0.60	1.60	49.34	2024.08.28
21	zk21	3252241.297	423810.875	50.67	15.90	2		2	1			1.40	49.27	2024.08.28
22	zk22	3252227.830	423805.910	55.26	18.00	1						5.90	49.36	2024.08.28
					377.00	22	2	17	2	7	3.60			

数据中带*号表示剔除或不参与统计

制表： 1201

校对： 1201

标准贯入试验统计表

工程名称：岳阳市强制隔离戒毒所迁建项目市政相关配套设施项目

序号	岩土编号	岩土名称	勘探点编号	试验段深度 (m)	标贯击数 N (击/30cm)	探杆长度 (m)	校正系数	标贯修正击数 N (击/30cm)	标贯原始击数场区地层统计
1	①	素填土	zk3	2.10-2.40	9.0	3.00	1.000	9.0	统计个数：7 最大值：10.0 最小值：8.0 平均值：8.9 标准值：8.3 标准差：0.690 推荐值：8.9 变异系数：0.078 修正系数：0.942 中大平均值：9.4 中小平均值：8.4 大值平均值：9.2 小值平均值：8.0
2				4.40-4.70	10.0	5.50	0.933	9.3	
3			zk10	1.30-1.60	8.0	2.50	1.000	8.0	
4				4.00-4.30	9.0	5.00	0.947	8.5	
5			zk13	0.90-1.20	9.0	3.00	1.000	9.0	
6			zk16	1.50-1.80	8.0	3.00	1.000	8.0	
7				4.50-4.80	9.0	6.00	0.920	8.3	

数据中带*号表示剔除或不参与统计

制表：[Signature]

校对：[Signature]

重型动力触探试验统计表

工程名称：岳阳市强制隔离戒毒所迁建项目市政相关配套设施项目

序号	岩土编号	岩土名称	勘探点编号	试验段深度 (m)	重型动探 N63.5 (击/10cm)	贯入度 (cm/击)	探杆长度 (m)	杆长修正系数	重型动探修正 N63.5 (击/10cm)	重型动探修正击数单孔单层统计	重型动探修正击数场区土层统计
1	③	强风化板岩	zk3	6.90-7.00	11.0	0.91	8.50	0.85	9.3	统计个数：6 最大值：10.8 最小值：9.3 平均值：10.2 标准差：9.7 标准差：0.572 推荐值：10.2 变异系数：0.056 修正系数：0.954 中大平均值：10.5 中小平均值：9.8 大值平均值：10.8 小值平均值：9.9	统计个数：6 最大值：12.7 最小值：9.6 平均值：10.3 标准差：9.6 标准差：0.852 推荐值：10.3 变异系数：0.083 修正系数：0.932 中大平均值：11.5 中小平均值：9.9 大值平均值：10.9 小值平均值：9.8
2				7.00-7.10	12.0	0.83	8.50	0.84	10.1		
3				7.10-7.20	12.0	0.83	8.50	0.84	10.1		
4				7.20-7.30	12.0	0.83	8.50	0.84	10.1		
5				7.30-7.40	13.0	0.77	8.50	0.83	10.8		
6				7.40-7.50	13.0	0.77	8.50	0.83	10.8		
7			zk10	8.10-8.20	12.0	0.83	9.50	0.82	9.9	统计个数：6 最大值：11.3 最小值：9.9 平均值：10.5 标准差：9.9 标准差：0.706 推荐值：10.5 变异系数：0.067 修正系数：0.944 中大平均值：10.9 中小平均值：10.2 大值平均值：11.1 小值平均值：9.9	
8				8.20-8.30	12.0	0.83	9.50	0.82	9.9		
9				8.30-8.40	13.0	0.77	9.50	0.81	10.6		
10				8.40-8.50	12.0	0.83	9.50	0.82	9.9		
11				8.50-8.60	14.0	0.71	9.50	0.81	11.3		
12				8.60-8.70	14.0	0.71	9.50	0.81	11.3		
13			zk13	2.20-2.30	13.0	0.77	3.50	0.95	12.4	统计个数：6 最大值：13.3 最小值：11.5 平均值：12.7 标准差：12.1 标准差：0.746 推荐值：12.7 变异系数：0.059 修正系数：0.951 中大平均值：13.0 中小平均值：12.1 大值平均值：13.3 小值平均值：12.1	
14				2.30-2.40	12.0	0.83	3.50	0.96	11.5		
15				2.40-2.50	13.0	0.77	3.50	0.95	12.4		
16				2.50-2.60	14.0	0.71	3.50	0.95	13.3		
17				2.60-2.70	14.0	0.71	3.50	0.95	13.3		
18				2.70-2.80	14.0	0.71	3.50	0.95	13.3		

数据中带*号表示剔除或不参与统计

制表：12012

校对：12012

重型动力触探试验统计表

工程名称：岳阳市强制隔离戒毒所迁建项目市政相关配套设施项目

序号	岩土编号	岩土名称	勘探点编号	试验段深度 (m)	重型动探 N63.5 (击/10cm)	贯入度 (cm/击)	探杆长度 (m)	杆长修正系数	重型动探修正 N63.5 (击/10cm)	重型动探修正击数单孔单层统计	重型动探修正击数场区土层统计
19	③	强风化板岩	zk16	8.60-8.70	11.0	0.91	10.00	0.82	9.0	统计个数：6 最大值：10.5 最小值：9.0 平均值：9.8 标准差：9.2 标准差：0.642 推荐值：9.8 变异系数：0.066 修正系数：0.946 中大平均值：10.1 中小平均值：9.4 大值平均值：10.1 小值平均值：9.0	统计个数：6 最大值：12.7 最小值：9.6 平均值：10.3 标准差：9.6 标准差：0.852 推荐值：10.3 变异系数：0.083 修正系数：0.932 中大平均值：11.5 中小平均值：9.9 大值平均值：10.9 小值平均值：9.8
20				8.70-8.80	12.0	0.83	10.00	0.81	9.8		
21				8.80-8.90	11.0	0.91	10.00	0.82	9.0		
22				8.90-9.00	13.0	0.77	10.00	0.81	10.5		
23				9.00-9.10	12.0	0.83	10.00	0.81	9.8		
24				9.10-9.20	13.0	0.77	10.00	0.81	10.5		
25			zk18	4.50-4.60	10.0	1.00	6.00	0.90	9.0	统计个数：6 最大值：10.7 最小值：9.0 平均值：9.6 标准差：9.0 标准差：0.696 推荐值：9.6 变异系数：0.073 修正系数：0.940 中大平均值：10.1 中小平均值：9.3 大值平均值：10.1 小值平均值：9.0	
26				4.60-4.70	11.0	0.91	6.00	0.90	9.9		
27				4.70-4.80	10.0	1.00	6.00	0.90	9.0		
28				4.80-4.90	10.0	1.00	6.00	0.90	9.0		
29				4.90-5.00	12.0	0.83	6.00	0.89	10.7		
30				5.00-5.10	11.0	0.91	6.00	0.90	9.9		
31			zk20	3.20-3.30	10.0	1.00	4.50	0.94	9.4	统计个数：6 最大值：12.0 最小值：9.4 平均值：10.4 标准差：9.7 标准差：0.870 推荐值：10.4 变异系数：0.084 修正系数：0.931 中大平均值：11.2 中小平均值：9.9 大值平均值：12.0 小值平均值：10.1	
32				3.30-3.40	11.0	0.91	4.50	0.93	10.3		
33				3.40-3.50	11.0	0.91	4.50	0.93	10.3		
34				3.50-3.60	11.0	0.91	4.50	0.93	10.3		
35				3.60-3.70	13.0	0.77	4.50	0.93	12.0		
36				3.70-3.80	11.0	0.91	4.50	0.93	10.3		

数据中带*号表示剔除或不参与统计

制表：[Signature]

校对：[Signature]